

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月24日
契約業者名	川村建設(株)
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R7荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区西遊馬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 坂路工 1式 堤脚水路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 7年 9月 1日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	216,755,000円(税込み)
変更金額	+ 27,060,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,815,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 現地精査の結果、本工事の発生土を別途運搬する必要が生じたため、河川土工を増工減工する。 2. 法覆護岸工 関係機関協議の結果、坂路工の構造が変更となったため、植生工を減工する。 3. 坂路工 関係機関協議の結果、坂路工の構造が変更となったため、坂路工を増工する。 4. 堤脚水路工 関係機関協議の結果、坂路工の構造が変更となったため、堤脚水路工を追加し、増工する。 5. 構造物撤去工 現地精査に伴い、減工する。 6. 仮設工 現地精査の結果、資材を小運搬する必要が生じたため、仮設工を増工する。 関係機関協議の結果、交通規制に伴い、交通誘導員を増工する。 7. 共通仮設費 受注者協議の結果、ICT施工に伴う費用及び遠隔臨場費用を追加し、増工する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	川村建設(株)
契約業者の住所	埼玉県幸手市大字西関宿330番地6
工事の名称	R7荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区西遊馬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 1式 水路工(指定部分) 1式 道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 7年 9月 1日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	200,145,000円(税込み)
変更金額	+ 16,610,000円(税込み)
変更後の契約金額	216,755,000円(税込み)
変更理由	1. 水路工(指定部分) 管理者協議の結果、水路構造に一部変更が生じたため、水路工を減工する。 2. 道路工 管理者協議の結果、舗装構成に変更が生じたため、道路工を増工する。 3. 仮設工 現地踏査の結果、施工機械及び水路設置工法に変更が生じたため、工所用道路工を増工する。 また、上記に伴い、仮水路工及び水替工を追加し、路面覆工を削除する。 工事間調整の結果、交通誘導員を追加し、増工する。 4. 工期 工期は、水路構造の変更及び設置工法の変更に伴い、30日間延長し、令和8年4月30日までとする。