

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事
工事場所	埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<p>【第1回変更】</p> <p>河川土工 1式</p> <p>掘削工 約16,000m<sup>3</sup></p> <p>土砂等運搬 1式</p> <p>法面整形工 約4,000m<sup>2</sup></p> <p>根固め工 1式</p> <p>袋詰玉石工 1式</p> <p>構造物撤去工 1式</p> <p>かご撤去工 1式</p> <p>工事用道路整備工 1式</p> <p>掘削工 約200m<sup>3</sup></p> <p>盛土工 約2,500m<sup>3</sup></p> <p>採石舗装工 約7,500m<sup>2</sup></p> <p>付帯道路施設工 1式</p> <p>水路工 1式</p> <p>工事用道路工(太郎衛門) 1式</p> <p>掘削工 約30m<sup>3</sup></p> <p>盛土工 約1,900m<sup>3</sup></p> <p>法面整形工 約1,300m<sup>2</sup></p> <p>構造物撤去工 1式</p> <p>付帯道路工 1式</p> <p>仮設工 1式</p>
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	177,430,000円(税込み)
変更金額	+45,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	222,530,000円(税込み)
変更理由	<p>本工事は、令和7年6月2日付けで、伊田テクノス株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが不可欠であることから変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 河川土工 他工事との調整の結果、掘削工及び土砂等運搬の数量を減ずる。</li> <li>2. 構造物撤去工 現地精査の結果、かごマットおよび吸い出し防止剤撤去の数量を増工する。</li> <li>3. 工事用道路整備工(工事用道路) 他工事との調整の結果、工事用道路を減工する。</li> <li>4. 工事用道路工(太郎右衛門) 他工事との調整の結果、太郎右衛門橋近傍の工事用道路工を追加する。</li> <li>5. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工を追加する。</li> <li>6. 付帯道路工 現地精査の結果、付帯道路工を追加する。</li> <li>7. 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 現地精査の結果、工事用道路補修を削除する。</li> <li>2) 他工事との調整の結果、交通誘導員を増工する。</li> </ol> </li> <li>8. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 調査依頼により、施行合理化調査、諸経費動向調査を追加する。</li> <li>2) 現地調査の結果、支障木の伐採及び除根の必要が生じたため、準備費を追加する。</li> </ol> </li> <li>3) 他工事との調整の結果、敷き鉄板を増工する。</li> <li>4) 特記仕様書33条に基づき、快適トイレ設置費を追加する。</li> <li>5) 特記仕様書59条に基づき、遠隔臨場を追加する。</li> <li>6) 特記仕様書29条等に基づき、ICT施工、ICTシステムを活用する。</li> <li>7) 近接工事との調整による土砂仮置き場変更に伴い、運搬及び敷鉄板の敷設を行う。</li> <li>8) 現地精査の結果、土質試験費を増工する。</li> <li>9) 他工事との調整の結果、工事用道路工(太郎右衛門)の図面作成を追加する。</li> <li>9. 工期は元設計のとおりとする。</li> </ol>