

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	JRCシステムサービス株式会社
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼6-21-11
工事の名称	R6荒川上流SRS設備設置工事
工事場所	入間川出張所管内外1箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<p>本工事は、入間川出張所管内（入間川-5.0k~16.1k）において、屋外無線LAN設備の新設を行うもので、屋外無線LAN装置（機器製作）、屋外無線LAN装置施工、風向風速装置、伝送装置、光ケーブル敷設工、支柱設置工及びシステムインテグレーションの数量を変更した。</p> <p>また、諸経費動向調査の追加、業務委託の追加及び電波測定の追加した。</p> <ul style="list-style-type: none">・屋外無線LAN装置（機器製作） 8箇所・屋外無線LAN装置施工 4箇所・風向風速装置 1箇所（減）・伝送装置 10箇所（減）・光ケーブル敷設工 1式（減）・支柱設置工 1箇所（減）・システムインテグレーション 1式（減）・諸経費動向調査 1式（増）・業務委託（強度検討、図面作成） 1式（増）・電波測定（ドローン飛行試験） 1式（増）
工期（自）	令和 7年 7月 1日
工期（至）	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	147,070,000円（税込み）
変更金額	-10,780,000円（税込み）
変更後の契約金額	136,290,000円（税込み）

<p style="text-align: center;">変 更 理 由</p>	<p>本工事において、以下の理由により変更を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屋外無線LAN装置（機器製作） 本工事にて設置する屋外無線LAN装置（機器製作）について、設置箇所の設計検討により、8箇所とすることにより数量変更（減）を行う。 2. 屋外無線LAN装置施工 本工事にて設置する屋外無線LAN装置設置施工について、施工箇所の実施検討により、4箇所とすることにより数量変更（減）を行う。 3. 風向風速装置 本工事にて設置する風向風速装置について、設置箇所の設計検討により、1箇所とすることにより数量変更（減）を行う。 4. 伝送装置 本工事にて設置する伝送装置について、設置箇所の設計検討により、10箇所とすることにより数量変更（減）を行う。 5. 光ケーブル敷設工 本工事にて設置する光ケーブル敷設工について、設置箇所の実施検討により精算変更（減）を行う。 6. 支柱設置工 本工事にて設置する支柱について、設置箇所の実施検討により、1箇所とすることにより数量変更（減）を行う。 7. システムインテグレーション IP伝送装置の機器数量の変更に伴い、システムインテグレーションについて数量変更（減）を行う。 8. 諸経費動向調査 本工事が諸経費動向調査の対象工事となり、共通仮設費について調査費を計上するため、数量変更（増）を行う。 9. 業務委託料（機器耐震据付設計） 本工事にて設置する機器収容架の強度検討資料の作成が必要であり、業務委託料（機器耐震据付設計、図面作成）の数量変更（増）を行う。 10. 電波測定（ドローン飛行試験） 本工事にて各基地局のドローン飛行を行い電波測定の実施するため、数量変更（増）を行う。
--	--