

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	(株) 高橋土建
契約業者の住所	埼玉県川越市大字小ヶ谷 1 1 8 - 1
工事の名称	R 6 都幾川右岸下唐子外堤防整備工事
工事場所	埼玉県東松山市下唐子地先、埼玉県東松山市上押垂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<p>【築堤：下唐子工区】 築堤工 約 5 0 0 m 盛土工 約 3 3, 0 0 0 m³ 掘削工 約 4 5, 0 0 0 m³ 法面整形工 約 1 2, 0 0 0 m² 法覆護岸工 1 式 植生工 約 1 2, 0 0 0 m² 多自然護岸工 約 8 5 0 m² 付帯道路工 1 式 付帯道路施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式</p> <p>【築堤：上押垂工区】 築堤工 約 7 0 m 法面整形工 約 4 0 m² 法覆護岸工 1 式 植生工 約 4 0 m² 擁壁護岸工 1 式 現場打擁壁工 約 7 0 m</p>
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月 27日
変更前の契約金額	2 1 8, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 4, 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 6 2, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">河川土工 現地精査の結果、土砂運搬の距離を変更する。法覆護岸工 現地精査の結果、かごマット工を袋詰め玉石に変更する。付帯道路工 他工事との調整の結果、工事用道路を減工する。構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工を追加する。仮設工<ol style="list-style-type: none">現地精査の結果、敷き鉄板を増工する。現地精査の結果、交通誘導員を追加する。擁壁護岸工 (上押垂工区) 現地精査の結果、鉄筋数量を減工する。共通仮設費<ol style="list-style-type: none">調査依頼により、施行合理化調査、諸経費動向調査を追加する。現地調査の結果、伐竹徐根および運搬処分費用を追加する。現地精査の結果、仮設材運搬を増工する。現地精査の結果、家屋調査費を減工する。特記仕様書 3 3 条に基づき、快適トイレ設置費を追加する。特記仕様書 5 9 条に基づき、遠隔臨場を追加する。特記仕様書 2 9 条および 3 1 条に基づき、ICT 施工、ICT システムを活用する。工期は元設計のとおりとする。