

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第3回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者	(株)荏原製作所
契約業者の住所	東京都大田区羽田旭町11-1
工事の名称	R4庄和排水機場操作制御設備修繕工事
工事場所	埼玉県春日部市上金崎地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	遠方監視操作制御設備 製作・据付 1式 操作制御設備 1式
工期(自)	令和5年1月17日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	437,800,000 円(税込み)
変更金額	+123,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	561,550,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠方監視操作制御設備製作 信頼性向上を目的とした監視操作機能追加のため、ゲートウェイ盤の新設及び既設盤類の改造を行う必要が生じたため、操作制御設備を増工する。</li> <li>2. 遠方監視操作制御設備輸送工 遠方監視操作制御設備製作の増工に伴い、輸送工を増工する。</li> <li>3. 遠方監視操作制御設備据付 1) 遠方監視操作制御設備製作の増工に伴い、遠方監視操作制御設備据付工を増工する。 2) 協議の結果、既設撤去品の処分・運搬を行う必要が生じたため、遠方監視操作制御設備据付工を増工する。</li> <li>4. 共通仮設費 1) 諸経費動向調査の対象工事のため、技術管理費を追加する。 2) 快適トイレを設置を行ったため、営繕費を追加する。</li> <li>5. 工期は元設計のとおりとする。</li> </ol>