

標準様式例6-2 (工事)

(第2回、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 変更契約年月日 | 令和8年3月25日 |
| 契約業者 | 株式会社荏原製作所 北関東支社 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3 |
| 工事の名称 | R5庄和排水機場自家発電設備修繕(その2)工事 |
| 工事場所 | 埼玉県春日部市上金崎地先 |
| 工事種別 | 機械設備工事 |
| 工事概要 | 庄和排水機場 1号自家発電機分解整備：1台分 3号自家発電機分解整備：1台分 |
| 工期(自) | 令和6年3月15日 |
| 工期(至) | 令和8年12月28日 |
| 変更前の契約金額 | 448,800,000 円(税込み) |
| 変更金額 | +1,265,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 450,065,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 揚排水ポンプ設備製作 工場整備にて分解した結果、原動機(A号機)において不可視部分に劣化の激しい部品が確認され、新規部品の追加製作を行う必要が生じたため、電源設備を増工する。 なお、新規部品の製作には長期間を要するため、原動機(A号機)の工場整備の内容を変更する。 2. 揚排水ポンプ設備輸送工 原動機(A号機)の整備内容変更に伴い、輸送工を減工する。 3. 揚排水ポンプ設備据付 原動機(A号機)の整備内容変更に伴い、揚排水ポンプ据付工を減工する。 4. 工期は、揚排水ポンプ設備製作の増工により272日間延長し、令和8年12月28日までとする。 |