

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	シンコー・テクノ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区外神田二丁目2番3号
工事の名称	R6中川左岸新宿地先環境整備工事
工事場所	東京都葛飾区新宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>施工延長 L=約460m 河川盛土工 1式 盛土工 約260m³、盛土工(碎石) 1式、法面整形工 1式 矢板護岸工 1式 矢板工(鋼矢板) 169枚、法覆護岸工 1式、付帯道路工 1式、付属物設置工 1式、付帯道路施設工 1式、CCTV設備工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年8月4日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	302,280,000 円(税込み)
変更金額	+54,340,000 円(税込み)
変更後の契約金額	356,620,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 付帯道路工 施設利用者の配慮のため、アスファルト舗装工について、デザイン舗装を追加する。 2. 付属物設置工 施設利用者の配慮のため転落防止柵及び階段設置を追加する。 3. CCTV設備工 詳細設計付与に伴い、仮設CCTVの設置撤去を追加する。 4. 共通仮設費 諸経費動向調査、ICT活用効果等調査の対象工事となったため、追加する。 5. 工期 工期は、32日間延長し、令和8年3月31日までとする。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回 **最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月30日
契約業者	シンコー・テクノ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区外神田二丁目2番3号
工事の名称	R6中川左岸新宿地先環境整備工事
工事場所	東京都葛飾区新宿地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>施工延長 L=約460m 河川盛土工 1式 盛土工 約340m³、盛土工(碎石) 1式、法面整形工 1式 矢板護岸工 1式 矢板工(鋼矢板) 170枚、法覆護岸工 1式、付帯道路工 1式、付属物設置工 1式、付帯道路施設工 1式、CCTV設備工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年8月4日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	356,620,000 円(税込み)
変更金額	+35,310,000 円(税込み)
変更後の契約金額	391,930,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 河川土工 現地精査の結果、河川土工については、数量精査(増)する。 矢板護岸工 現地調査の結果、施工台船の規格を変更する必要が生じたため、矢板工については、増工する。 付帯道路工 現地精査の結果、アスファルト舗装工については、数量精査(減)する。 付属物設置工 現地精査の結果、防止柵工については、数量精査(増)する。 付帯道路施設工 現場調整の結果、道路付属物工については、数量精査(増)する。 構造物撤去工 現地精査の結果、施工の支障となるため、支障物撤去を追加する。 共通仮設費 1) 現地調査に伴い、施工台船の規格が変更になったため、運搬費については、数量精査(増)する。 2) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元の設計データの作成費用及び、3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用を追加する。 工期 工期は、元設計のとおりとする。