

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月19日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R7江戸川管内堤防強化対策整備他工事
工事場所	千葉県流山市芝崎地先外2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、江戸川河川事務所管内において発生した土砂及び他事業から受け入れた建設発生土を築堤材料として利用するため土砂を攪拌混合するものである。また、埼玉県吉川市八子新田地先において、河川防災ステーション整備工事のための盛土を実施するものである。</p> <p>【坂川地区】 土砂改良工 約20,000m³ 仮設工 1式</p> <p>【流山地区】 河川土工 1式 整地工 約54,000m³ 土砂改良工 約41,000m³ 仮設工 1式</p> <p>【吉川地区】 河川土工 1式 盛土工 約5,000m³ 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年11月4日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	265,760,000 円(税込み)
変更金額	+8,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	274,560,000 円(税込み)
変更理由	<p>【坂川地区】 1. 河川土工 他機関との受入土調整の結果、整地工を追加する。 2. 土砂改良工 他機関との調整の結果、改良工法を変更し、土砂改良工を減工する。 3. 仮設工 工期延伸に伴い、工事用道路工、交通管理工を増工する。</p> <p>【流山地区】 4. 河川土工 他機関との受入土調整の結果、整地工を増工する。 5. 土砂改良工 他工事との調整の結果、土砂改良工を増工する。 6. 整備工 現地精査の結果、防塵ネット補修工を減工する。 7. 仮設工 工期延伸に伴い、工事用道路工、防塵対策工、交通管理工を増工する。 8. 共通仮設費 土砂改良工の増工に伴い、土質等試験費を増工する。</p> <p>【吉川地区】 9. 共通仮設費 ICT活用効果等調査の対象工事となったため、増工する。 10. 工期 工期は、流山地区の土砂改良工の増工に伴い、28日間延長し、令和8年3月27日までとする。</p>

(第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R7江戸川管内堤防強化対策整備他工事
工事場所	千葉県流山市芝崎地先外2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、江戸川河川事務所管内において発生した土砂及び他事業から受け入れた建設発生土を築堤材料として利用するため土砂を攪拌混合するものである。また、埼玉県吉川市八子新田地先において、河川防災ステーション整備工事のための盛土を実施するものである。</p> <p>【坂川地区】 土砂改良工 約22,400m³ 仮設工 1式</p> <p>【流山地区】 河川土工 1式 整地工 約49,000m³ 土砂改良工 約47,000m³ 仮設工 1式</p> <p>【吉川地区】 河川土工 1式 整地工 約2,700m³ 盛土工 約4,800m³ 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年11月4日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	274,560,000 円(税込み)
変更金額	+56,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	331,210,000 円(税込み)
変更理由	<p>【坂川地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> 土砂改良工 他機関との調整の結果、土砂改良工を増工する。 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 現地精査の結果、工事用道路工を増工する。 現地精査の結果、交通管理工を減工する。 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 土砂改良工の増工に伴い、土質等試験費を増工する。 図面交換費、遠隔臨場システム費を追加する。 <p>【流山地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> 河川土工 他機関との受入土調整の結果、整地工を減工する。 土砂改良工 他工事との調整の結果、土砂改良工を増工する。 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 現地調査の結果、工事用道路工を増工する。 現地精査の結果、防塵対策工、交通管理工を減工する。 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 土砂改良工の増工に伴い、土質等試験費を増工する。 <p>【吉川地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> 河川土工 <ol style="list-style-type: none"> 他機関との受入土調整の結果、整地工を追加する。 現地精査の結果、盛土工を減工する。 現地精査の結果、法面整形工を増工する。 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 現地精査の結果、工事用道路工を増工する。 現地精査の結果、交通管理工を減工する。 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 ICT施工実施に伴い、3次元起工測量及び3次元元設計データ作成費用を追加する。