

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	日産緑化(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田駿河台4-4-1
工事の名称	R7昭和施設撤去及び維持管理その2工事
工事場所	東京都立川市及び昭島市内 国営昭和記念公園
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、施設撤去及び高木伐採等の管理工事を行うものである。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	123,233,000円(税込み)
変更金額	+ 81,917,000円(税込み)
変更後の契約金額	205,150,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由

1. 溪流広場木橋修繕工

長年による屋外使用によって、腐朽していたため修繕工を新規追加する。

2. 管理棟解体工

プール管理棟の工事着手前に建物状況調査を行ったところ、倒壊の可能性がある損傷が見つかったため、早期に入園者の安全面に配慮するため、今回工事で解体を新規追加する。

3. 運搬処理工

プール解体の進捗に伴い、現場精査の結果により新規追加する。

4. その他

現地精査の結果により変更する。

5. 工期

工期については、変更なしとする。