

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R7国営昭和記念公園事務所積算技術業務
業務場所	国営昭和記念公園事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、国営昭和記念公園事務所における都市公園等に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データの入力等の作成支援を行うことにより工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	21,307,000円(税込み)
変更金額	+ 19,085,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,392,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由

## 1. 積算技術

当初予定していた工事発注本数及び内容に変更が生じたことから、工事積算の減工及び増工を下記の通り行う。

工事発注本数の変更に伴い、公園緑地整備・改修（当初設計書A、当初設計書B）、施設整備（当初設計書B）、公園緑地整備・改修（設計変更書A、設計変更書B）を減工する。また、下水道設備整備工事及び維持管理工事等が追加となったため、施設整備（当初設計書A、変更設計書B）、自然育成（当初設計A、変更設計A、変更設計B）、緑地育成（当初設計B、変更設計B）、基盤整備（当初設計B）、下水道（当初設計書B）を増工する。

## 2. 現地調査

工事件数変更に伴い現地調査を増工する。

## 3. 対象工事毎の打合せ

工事件数変更に伴い対象工事毎の打合せを増工する。

## 4. 工期

工期については、変更なしとする。