

## ( 第 2 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 4 月 22 日
契約業者名	株式会社安藤・間北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東万代町1番22号
工事の名称	長野第1 地方合同庁舎A棟 (仮称) (24) 建築その他 工事
工事場所	長野県長野市大字南長野字上ノ原286-1の一部 外
工事種別	建築工事 昇降機設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 (A棟) 変更一式 6. 取りこわし 1) 既存施設 取りこわし一式 3) 地中障害物 取りこわし一式
工期 (自)	令和 7 年 1 月 7 日
工期 (至)	令和 8 年 10 月 30 日
契約金額	1, 967, 897, 600 円
変更金額	56, 100, 000 円
変更後の契約金額	2, 023, 997, 600 円
変更理由	1. 建物 1) 庁舎 (A棟) ・現地精査の結果、一部の建具の仕様、形状を変更 (増) 及び建具を追加する。 ・設計再検討により、一部の内装仕上げの仕様を変更 (増) する。 ・設計再検討により、パラペットの形状を変更 (増) する。 ・入居官署との協議の結果、屋上の手摺を追加する。 ・設計再検討により、試掘を追加 (増) する。 ・設計再検討により、一部の地盤改良の改良長さを変更 (減) する。 2. 取りこわし ・現地精査の結果、地中配管等の撤去処分を追加する。

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、転石の撤去処分を追加する。</li></ul> <p>3. その他</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・デジタル配筋検査（試行）の実施を追加する。</li><li>・工事請負契約書第18条の2に基づき、受注者より入札時積算数量書の確認請求を受け、協議した結果、変更（増）をする。</li><li>・工期は、地盤改良工事において地中に巨石が多数埋設されていること、設計深度に達する前に固い地盤が存在していることが判明し、地盤改良全箇所での試掘及び地盤改良に適さない巨石の除去が追加が必要となり、それらに不測の日数を要したため30日間延長し、令和8年10月30日までとする。</li></ul> |
|--|---|