

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日												
契約業者名	大有建設(株) 東京支店												
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号												
工事の名称	R6国道15号南大井(1)電線共同溝その3工事												
工事場所	東京都品川区南大井1丁目地先												
工事種別	アスファルト舗装工事												
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>舗装版撤去工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>開削土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>電線共同溝工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	仮設工	1式	舗装版撤去工	1式	開削土工	1式	電線共同溝工	1式	舗装復旧工	1式	共通仮設費	1式
仮設工	1式												
舗装版撤去工	1式												
開削土工	1式												
電線共同溝工	1式												
舗装復旧工	1式												
共通仮設費	1式												
工期(自)	令和 7年 4月 4日												
工期(至)	令和 8年 3月23日												
変更前の契約金額	215,622,000円(税込み)												
変更金額	+ 45,870,000円(税込み)												
変更後の契約金額	261,492,000円(税込み)												
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 現地調査および関係機関との協議の結果、交通管理工を数量精査(増)する。</li> <li>2) 現地調査の結果、舗装復旧工を数量精査(増)する。</li> </ol> </li> <li>2. 舗装版撤去工 関係機関協議及び地元調整の結果、舗装版切断作業が昼間作業から夜間作業(21時~23時)に変更となり、現地調査の結果、当初想定していなかった車道部のコンクリート舗装版撤去が必要となったため、舗装版破碎工を増工する。</li> <li>3. 開削土工 残土の受入れ施設との調整の結果、受入れ施設が変更となり、現地調査の結果、発生土量が増となったため、残土処理工を数量精査(増)する。</li> <li>4. 電線共同溝工 現地調査の結果、管路工(管路部)を数量精査(減)する。</li> <li>5. 舗装復旧工 現地調査の結果、仮復旧工(日々仮復旧部)、区画線工を数量精査(増)、仮復旧工(影響部)、切削パレイ工を数量精査(減)する。</li> <li>6. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 電線共同溝設置予定箇所に特殊部及び管路部が設置可能か否か確認するための試掘が必要となったため、準備費を増工する。</li> <li>2) 非破壊地下埋設物探査費、道路工事等協議資料作成費、BIM/CIM活用工事に要する費用の追加に伴い、技術管理費を増工する。</li> </ol> </li> <li>7. 工期 上記の増工により、工期を28日間延長し令和8年3月23日までとする。</li> </ol>												