

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	JFEエンジニアリング(株) 橋梁事業部 営業部
契約業者の住所	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
工事の名称	R6国道20号明大前歩道橋改修上部工事
工事場所	東京都世田谷区松原二丁目地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工場製作工 1式 工場製品輸送工 1式 歩道橋上部工 1式 既設拡幅補強工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 6年 7月31日
工期(至)	令和 8年 6月15日
変更前の契約金額	416,350,000円(税込み)
変更金額	+ 77,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	493,350,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>工場製作工 設計照査の結果、工場製作工については使用材料の変更があったため、数量精査(増)する。</li><li>工場製品輸送工 工場製作工を増工した結果、輸送重量が増となったため、工場製品輸送工については数量精査(増)する。</li><li>歩道橋上部工 現地調査の結果、架設工法が変更となったため、歩道橋架設工を増工する。</li><li>既設拡幅補強工 現地調査の結果、現場塗装工については数量精査(増)する。</li><li>構造物撤去工 関係機関との協議の結果、橋脚基部コンクリート撤去、既設塗膜除去、既設照明撤去移設が生じたため、構造物取壊し工について増工する。</li><li>仮設工 関係機関との協議の結果、架設工法が変更となったため、多軸台車ヤード整備工について減工する。</li><li>共通仮設費 関係機関との協議の結果、架設工法が変更となったため、運搬費について減工する。</li><li>工期 工場製作工、工場製品輸送工、歩道橋上部工、既設拡幅補強工、構造物撤去工の増工により、76日間延長し、令和8年6月15日までとする。</li></ol>