

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日																
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店																
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目8番10号																
工事の名称	R6品川・亀有橋梁他補修維持工事																
工事場所	品川出張所管内・亀有出張所管内																
工事種別	橋梁補修工事																
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">応急処理工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>横断歩道橋工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>側溝工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>排水施設清掃工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>伐採工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	応急処理工	1式	横断歩道橋工	1式	側溝工	1式	排水施設清掃工	1式	橋梁補修工	1式	構造物撤去工	1式	伐採工	1式	仮設工	1式
応急処理工	1式																
横断歩道橋工	1式																
側溝工	1式																
排水施設清掃工	1式																
橋梁補修工	1式																
構造物撤去工	1式																
伐採工	1式																
仮設工	1式																
工 期 (自)	令和 7年 1月 8日																
工 期 (至)	令和 8年 3月16日																
変更前の契約金額	175,758,000円(税込み)																
変更金額	+ 550,000円(税込み)																
変更後の契約金額	176,308,000円(税込み)																
変更理由	<p>1. 道路維持工 現地調査の結果、応急処理工を減工する。</p> <p>2. 構造物補修工 1) 現地調査の結果、横断歩道橋工、排水施設清掃工を減工する。 2) 現地調査の結果、追加の損傷が確認されたため、側溝工、橋梁補修工【辰巳橋(海側)】を増工する。 3) 現地調査の結果、四ツ木陸橋、新小松川2号高架橋に損傷が確認され、補修対象と決定したため、橋梁補修工【四ツ木陸橋】と橋梁補修工【新小松川2号高架橋】を追加する。</p> <p>3. 構造物撤去工、伐採工 現地調査の結果、廃棄物の処理と支障木の伐採・運搬が必要となったため、運搬処理工と伐採工を追加する。</p> <p>4. 仮設工 1) 上記増工に伴い、足場工を増工する。 2) 現地精査および数量精査の結果、交通管理工を数量精査(減)する。</p> <p>5. 共通仮設費 1) 現地調査の結果、塗膜に有害物質が含まれているため、安全費を追加する。 2) 上記増工に伴い、技術管理費を増工する。 3) 営繕費について、現場環境改善のため、快適トイレを追加する。</p>																