

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	東照工業(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区中町2-38-3
工事の名称	R6国道6号言問橋外照明灯改修工事
工事場所	自) 東京都台東区花川戸2丁目 至) 東京都葛飾区四つ木2丁目
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	ライン照明 166台 投光器 100台 道路照明灯更新 194台
工期(自)	令和 7年 4月14日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更金額	+ 5,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	280,390,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 電気設備(機器) 現地調査の結果、分電盤の回路構成を見直す必要が生じたため、数量精査をする。(減工)2. 照明設備設置工 現地調査の結果、ライン照明の仕様変更が必要となったため、数量精査をする。(増工)3. 道路照明設備設置工 現地調査の結果、道路照明灯の撤去及び設置数量に変更が生じたため、数量精査する。(増工)4. 仮設工 上記の3. 道路照明設備設置工の増工に伴い、交通誘導警備員の作業日数が増えたため数量精査する。(増工)5. 技術管理費 遠隔臨場の実施実績に伴い必要費用の追加を行う。(増工)6. 営繕費 快適トイレの使用実績に伴い必要費用の追加を行う。(増工)7. 工期 工期は、元工期のとおり工事の始期から令和8年3月19日までとする。