

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	渋谷区渋谷1-20-28
工事の名称	R7亀有出張所管内交通安全対策工事
工事場所	東京都台東区台東一丁目地先 外5箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 約 510m ² 区画線 約2,120m 区画線消去 約3,200m 路面表示 約 980箇所
工期(自)	令和 7年 9月 1日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	171,534,000円(税込み)
変更金額	+ 23,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	194,634,000円(税込み)
変更理由	1. 国道6号 葛飾地区 警察協議の結果、車両接触に伴う交通安全対策の追加要望があったため、舗装工及び区画線工を増工する。 2. 工期 工期は、舗装工及び区画線工の増工により123日間延伸し、令和8年6月30日までとする。