

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 9 日
契約業者名	松本建設株式会社
契約業者の住所	栃木県真岡市並木町二丁目 2 1 番地 1
工事の名称	国土交通大学校研修棟他 (2 5) 建築改修工事
工事場所	東京都小平市喜平町 2 - 2 - 1
工事種別	建築工事
工事概要	(変更なし)
工期 (自)	令和 7 年 8 月 26 日
工期 (至)	令和 8 年 7 月 6 日
契約金額	163,460,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	163,460,000円
変更理由	<p>1. 「防災・減災・国土強靱化の推進」として、国土交通大学校の外壁改修の早期効果発現を図るため、支払限度額及び出来高予定額を次のとおり変更する。</p> <p>(現在)</p> <p>支払限度額 令和 7 年度 53,408 千円 令和 8 年度 110,052 千円</p> <p>出来高予定額 令和 7 年度 59,345 千円 令和 8 年度 104,115 千円</p> <p>(変更後)</p> <p>支払限度額 令和 7 年度 141,685 千円 令和 8 年度 21,775 千円</p> <p>出来高予定額 令和 7 年度 157,432 千円 令和 8 年度 6,028 千円</p>

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 19 日
契約業者名	松本建設株式会社
契約業者の住所	栃木県真岡市並木町二丁目 2 1 番地 1
工事の名称	国土交通大学校研修棟他 (2 5) 建築改修工事
工事場所	東京都小平市喜平町 2 - 2 - 1
工事種別	建築工事
工事概要	<p>1. 建物</p> <p>1) 研修棟 変更一式</p> <p>2) 管理厚生棟 変更一式</p> <p>2. 造園 変更一式</p>
工期 (自)	令和 7 年 8 月 26 日
工期 (至)	令和 8 年 9 月 18 日
契約金額	163,460,000円
変更金額	42,900,000円
変更後の契約金額	206,360,000円
変更理由	<p>1. 建物</p> <p>1) 研修棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工数量調査の結果、外壁補修数量を見直したため、数量の変更 (増) を行う。 ・施工数量調査の結果、補修箇所が健全であったため、屋上ルーバーの取外し・再取付けを取りやめる。 <p>2) 管理厚生棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工数量調査の結果、外壁補修数量を見直したため、数量の変更 (増) を行う。 <p>2. 造園</p> <p>1) 既存樹木</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、足場の設置に支障となるため、既存樹木の伐採を変更 (増) する。 ・入居官署との協議の結果、樹木の復旧が必要となったため、樹木の伐根・新植の変更を変更する。 <p>3. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・先行工事の仮設を利用するため、監督員事務所の設置を取りやめる。 ・外壁改修数量の変更が生じたため、仮設足場の設置期間を変更 (増) する。 <p>4. 工期は、入居官署工事との工程調整により、工程の後倒</p>

	<p>しが必要となった。また、伐採樹木の変更と新植樹木の追加により、74日間延長し令和8年9月18日までとする。</p>
--	--