

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月1日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥218, 900, 000
変更金額 (税込)	¥770, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥219, 670, 000
変更理由	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 除草工 1 式 除草 (1 : 1. 9 以上) A = 4, 0 7 3, 0 0 0 m ² 除草 (1 : 1. 9 未満) A = 2 8 7, 0 0 0 m ² 堤防養生工 1 式 河川維持工 1 式 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式 樋管ゲート改築工 国生排水樋管 1 式 リバースポット整備工 常総衛生組合周辺 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥219, 670, 000
変更金額 (税込)	¥18, 150, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥237, 820, 000

変更理由

1. 堤防養生工
堤防養生工の数量精算（減）を行い、堤防養生工を減工する。
2. 応急処理工
法崩れ箇所の応急復旧の追加に伴い、応急処理工を増工する。
3. 土砂掘削工
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
4. 河川維持工
維持修繕工の数量変更（増）を行い、河川維持工を増工する。
5. 樋門・樋管本体工
田川排水樋管、下吉田排水樋管における排水樋管ゲートの改築に伴い、排水樋管ゲート改築工を追加する。
6. リバースポット整備工
駒城橋地区、野爪地区、新鬼怒川橋周辺地区におけるリバースポットの整備に伴い、リバースポット整備工を追加する。
7. 共通仮設費
快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。
8. 業務委託料
状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。
9. 工期
工期は元設計のとおりとする。

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月12日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥237,820,000
変更金額 (税込)	-
変更後の契約金額 (税込)	¥237,820,000
変更理由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月5日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 河川維持工 1 式 維持修繕工 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥237, 820, 000
変更金額 (税込)	¥2, 200, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥240, 020, 000
変更理由	1. 河川維持工 維持修繕工の数量変更 (増) を行い、河川維持工を増工する。 2. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第 5 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 6 ・ 7 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 堤防除草工 1 式 除草 1 : 1. 9 以上 A = 4, 0 8 0, 0 0 0 m ² 除草 1 : 1. 9 以上 遠隔除草式 A = 2 8 7, 0 0 0 m ² 除草 1 : 1. 9 未満 3 4, 2 0 0 m ² 堤防養生工 1 式 河川維持工 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式 維持修繕工 (水海道河川跡) 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥240, 020, 000
変更金額 (税込)	¥15, 950, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥255, 970, 000

変更理由

1. 堤防除草工（減）
堤防除草工の数量変更（減）を行い、堤防除草工を減工する。
2. 堤防養生工（減）
堤防養生工の数量変更（減）を行い、堤防養生工を減工する。
3. 伐木除根工（減）
伐木除根工の数量変更（減）を行い、伐木除根工を減工する。
4. 応急処理工（減）
応急処理工の数量変更（減）を行い、応急処理工を減工する。
5. 土砂掘削工（減）
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
6. 河川敷整備工（増）
河川敷整備工の数量変更（増）を行い、河川敷整備工を増工する。
7. 維持修繕工（増）
水海道河川跡のリバースポット整備の追加等に伴い、維持修繕工を増工する。
8. 共通仮設費（増）
施工状況調査及び遠隔臨場費用の追加に伴い、技術管理費を追加する。
快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。
9. 業務委託料（減）
状況把握業務の出動実績に伴い、数量変更（減）を行い、業務委託料を減じる。
10. 工期
工期は元設計のとおりとする。

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	新井土木(株)
契約業者の住所	茨城県常総市大房27
工事の名称	R6・7鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	255,970,000円(税込み)
変更金額	+ 2,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	258,390,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)