

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月28日
契約業者名	株式会社アイ・ディー・エー
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R7 荒川下流水害避難実施促進検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、要配慮者利用施設における避難の実効性向上を目的に、大規模な水災害を想定した避難訓練が十分に実施できていない施設における避難訓練の実施を促進するための支援方策及び官民連携による要配慮者施設の避難支援方策の検討を行う。
履行期間（自）	令和7年10月18日
履行期間（至）	令和8年7月31日
変更前の契約金額	17,974,000 円（税込み）
変更金額	275,000 円（税込み）
変更後の契約金額	18,429,000 円（税込み）
変更理由	<p>1. 選定施設での避難訓練の実施 減災対策協議会の構成員から、より訓練に取り組みやすくなるような具体的な資料の追加要望があった。 これを受け、モデル施設での訓練支援を通じて得られた訓練の実施手順を基に、他の施設の参考となるような訓練実施の手順例（タイムスケジュール、役割分担表、想定シナリオ、振り返りでの確認事項等）の整理を追加で実施する。</p> <p>2. 工期 上記項目の追加及び、要配慮者利用施設の訓練日程の後ろ倒しに伴い、工期を61日間延長し、令和8年7月31日までとする。</p>