

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月30日
契約業者名	(株) 佐々木建設工業
契約業者の住所	青森市青柳1丁目16-93
工事の名称	R6国道246号厚木秦野道路改良工事
工事場所	自) 神奈川県伊勢原市西富岡 至) 神奈川県伊勢原市善波外2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	伊勢原地区 1. 仮設工 厚木地区 1. 道路土工 2. 雑工 3. 仮設工
工期(自)	令和 7年 6月16日
工期(至)	令和 8年 6月15日
変更前の契約金額	303,490,000円(税込み)
変更金額	+ 26,686,000円(税込み)
変更後の契約金額	330,176,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 仮設工 (国道246号伊勢原地区) 現地調査の結果、風により土が舞う恐れがあり、周辺住宅街

の影響が考えられることから、防護施設工を追加する。

2. 道路土工 (国道246号厚木地区) 現地精査の結果、残土処理の必要が生じたため、残土処理工を追加する。

3. 雑工 (国道246号厚木地区) 現地精査の結果、雑工による積込、土砂等運搬を追加する。

4. 仮設工 (国道246号厚木地区) 現地調査の結果、盛土の施工において、水路を渡る必要があるため、

水路横断工を追加する。

5. 工期 工期は上記増工により46日延長し、令和8年6月15日までとする。