

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月13日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 橋梁補修設計 設計計画 一式 補修設計 一式 詳細調査 詳細調査 一式
履行期間(自)	令和7年8月23日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	40,227,000円(税込み)
変更金額	+11,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,447,000円(税込み)
変更理由	受注者との協議の結果、数量の変更を行ったため。 上記変更に伴い、履行期間を令和8年5月29日までとする。

[標準様式例 7-2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R7宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 設計計画 一式 補修設計 一式 詳細調査 詳細調査 一式 測量業務 測量業務 一式 地質調査業務 地質調査業務 一式
履行期間(自)	令和7年8月23日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	51,447,000円(税込み)
変更金額	+18,414,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,861,000円(税込み)
変更理由	受注者との協議の結果、数量の変更を行ったため。 上記変更に伴い、履行期間を令和8年6月30日までとする。