

第 2 回、最終) 契約 変 更 の 内 容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8 年 2 月 2 0 日 |
| 契約業者名 | 株式会社羽原工務店 |
| 契約業者の住所 | 茨城県龍ヶ崎市川原代町 3 9 7 5 番地 |
| 工事の名称 | 那珂湊運輸総合庁舎 (2 5) 建築改修その他工事 |
| 工事場所 | 茨城県ひたちなか市和田町 3 丁目 1 3 4 0 3 番 2 |
| 工事種別 | 建築工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 【津波改修の部】 2. 工作物 1) 受変電鉄骨架台 変更一式 4. 設備 1) 電気設備 変更一式 【給排水設備改修の部】 1. 建物 1) 庁舎 変更一式 3. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式 |
| 工期 (自) | 令和 7 年 8 月 1 日 |
| 工期 (至) | 令和 8 年 6 月 2 9 日 |
| 変更前の契約金額 | 3 3 3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | 7 1, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 4 0 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み) |

| | |
|-------------|---|
| <p>変更理由</p> | <p>【津波改修の部】</p> <p>1. 工作物</p> <p>1) 受変電鉄骨架台</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、電気設備の配管貫通のため、梁貫通孔の数量、位置を変更（増）する。 ・現地精査の結果、施工範囲において地中障害物が発見されたため、地中障害撤去を追加（増）する。 ・現地精査の結果、埋戻し土の仕様を変更する必要があるため、変更（増）する。 ・現地精査の結果、ボーリング調査を追加し、仮設を変更する必要があるため、変更（増）する。 ・工事請負契約書第18条の2に基づき受注者より入札時積算数量書の確認請求を受け、協議した結果、変更（増）する。 <p>2. 設備</p> <p>1) 電気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、既設埋設配管配線の切り直しおよび外灯を追加（増）する。 <p>【給排水改修の部】</p> <p>3. 建物</p> <p>1) 庁舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、機械室の配管撤去新設取り止めに伴い床研りを取り止める。 <p>4. 設備</p> <p>1) 電気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、1階多目的トイレ及び3階居室（1）、（2）の自動洗浄装置用電源を追加（増）する。 ・現地精査の結果、シャワー室内に照明器具を追加（増）する。 <p>2) 機械設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入居官署との協議の結果、2階女子更衣室（1）の洗面化粧台の新設を取り止める。 ・現地精査の結果、埋設排水管が健全であることが確認されたため、排水管の更新範囲を変更（減）する。 <p>5. 工期は、現地精査の結果、ボーリング調査結果を踏まえた仮設の変更及び地中障害物の撤去に時間を要したため、31日間延期し、令和8年6月29日までとする。</p> |
|-------------|---|