

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	JFEシビル(株) 社会基盤事業部
契約業者の住所	東京都台東区蔵前二丁目17番4号
工事の名称	R7国道19号稲里高架橋外橋梁補修工事
工事場所	自) 長野県長野市篠ノ井小松原地先 至) 長野県長野市稲里地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>本工事は、長野出張所管内の一般国道19号長野県長野市の稲里高架橋等および両郡橋において、橋梁補修工事を行うものである。</p> <p>長野市小松原地区</p> <ul style="list-style-type: none">・舗装工 A=約900m²・区画線工 L=約400m・排水施設工 L=約170m・断面修復工 N=1 構造物・応急処理工 1 式・仮設工 1 式 <p>長野市小松原その2地区</p> <ul style="list-style-type: none">・橋梁附属物工 1 式 <p>長野市稲里地区</p> <ul style="list-style-type: none">・ひび割れ補修工 N=3 構造物・断面修復工 N=3 構造物・剥落防止工 1 式・応急処理工 1 式・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7年12月15日
工 期 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	185,900,000円(税込み)
変更金額	+ 26,862,000円(税込み)
変更後の契約金額	212,762,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 橋梁点検の結果、第三者被害の観点より早期補修をする必要が生じたため、小松原跨道橋を追加し伸縮装置工を増工する。2. 伸縮継手工の増工に伴い、交通規制を行う必要が生じたため、交通誘導警備員について増工する。3. 工期は、伸縮継手工の増工により、185日間まで延伸し令和8年11月30日までとする。