

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	ライト工業(株)長野営業所
契約業者の住所	長野県松本市大字新村2270-1
工事の名称	R7長野出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先外
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、長野出張所管内の一般国道18号および一般国道19号において、橋梁等の補修および維持・清掃を実施する工事である。 ・舗装工 約320m ² ・床版補修工 約90m ² ・横断歩道橋補修工 1式 ・応急処理工 1式 ・仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 7月24日
工期(至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	154,000,000円(税込み)
変更金額	+ 9,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	163,350,000円(税込み)
変更理由	1. 現地調査の結果、岡田川橋床版下部に深刻な劣化が確認されたため、ひび割れ補修工に断面修復工を増工する。 2. 工期は、補修工法の選定及び関係機関との調整に期間を要したため、工期を124日間延長し、令和8年9月30日までとする。