

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	(株) 鴨志田造園建設
契約業者の住所	茨城県水戸市青柳町3814-2
工事の名称	R6国営ひたち海浜公園西口エリア給水施設更新他工事
工事場所	国営ひたち海浜公園内
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	1. 海浜口ゲートトイレ改修工 2. 準備費 3. 事業損失防止施設費 4. 技術管理費 5. 工期
工期(自)	令和 7年 6月10日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	79,695,000円(税込み)
変更金額	+ 8,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,275,000円(税込み)
変更理由	1. 海浜口ゲートトイレ改修工 現地調査の結果、園内トイレを閉鎖する必要が生じたため、仮設トイレ設置を追加する。 2. 準備費 現地調査の結果、埋設管位置を確認する必要が生じたため、試掘調査を追加する。 3. 事業損失防止施設費 現地調査の結果、GL-50cm以下の施工を行う必要が生じたため、不発弾探査を追加する。 4. 技術管理費 大気汚染防止法に基づくアスベスト事前調査を行ったところ、アスベストの含有が確認されたため、事前調査及び必要な処理を追加する。 5. 工期 工期は、上記の増工により、48日間延伸し、令和8年3月19日までとする。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株) 鴨志田造園建設
契約業者の住所	茨城県水戸市青柳町3814-2
工事の名称	R6国営ひたち海浜公園西口エリア給水施設更新他工事
工事場所	国営ひたち海浜公園内
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	1. 給水設備工 2. 園路広場整備工 3. 管理施設整備工 4. 構造物撤去工 5. 海浜口ゲートトイレ改修工 6. 仮設工
工期(自)	令和 7年 6月10日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	88,275,000円(税込み)
変更金額	+ 31,680,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,955,000円(税込み)
変更理由	1. 給水設備工 現地調査の結果、数量変更(増)を行う。 2. 園路広場整備工 現地調査の結果、数量変更(増)を行う。 3. 管理施設整備工 現場調査及び管理委託者調整の結果、数量変更(増)を行う。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、数量変更(減)を行う。 5. 海浜口ゲートトイレ改修工 現地調査の結果、数量変更(増)を行う。 6. 仮設工 現地調査の結果、数量変更(増)を行う。 7. 共通仮設費 該当工事であることから、諸経費動向調査を追加する。 8. 工期 工期は、元設計とおりとする。