

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株)川北電工
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市東開町4番地79
工事の名称	R6国営ひたち海浜公園高圧配電設備他工事
工事場所	国営ひたち海浜公園内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 発電設備 2. 受変電設備工 3. 電源設備工 4. 配電設備工 5. 園路広場整備工 6. 公園施設等撤去・移設工 7. 構造物撤去工 8. 仮設工 9. 共通仮設費 10. 営繕費
工期(自)	令和 7年 6月10日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	124,190,000円(税込み)
変更金額	+ 18,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	143,110,000円(税込み)
変更理由	1. 発電設備【増】 現地調査の結果、発電機補機盤架台を増工する。 2. 受変電設備工【増】 現地調査の結果、防草コンクリートを増工する。 3. 電源設備工【増】 現地調査の結果、地下タンク設置の施工方法を変更し、軽油を増工する。 4. 配電設備工【増】 現地調査の結果、配管配線等の数量を変更する。 5. 園路広場整備工【増】 現地調査の結果、アスファルト舗装を増工する。 6. 公園施設等撤去・移設工 現地調査の結果、井水管の切り回し、汚水蓋笠下げ等を増工する。 7. 構造物撤去工【減】 現地調査の結果、数量を変更する。 8. 仮設工【増】 現地調査の結果、管内配線の数量を変更し、交通誘導警備員を増工する。 9. 共通仮設費 (1) 現地調査の結果、不発弾探査、試掘調査を増工する。 (2) 建築物などの解体・改修作業を伴う場合は、石綿含有の有無の事前調査を労働基準監督署に報告することが義務づけられており、本工事においても該当するため、石綿(アスベスト)の使用の有無の事前調査を増工する。 (3) 現地調査の結果、遠隔臨場費用及び諸経費動向調査を増工する。 10. 営繕費【増】 快適トイレ設置を増工する。 11. 工期は元設計とおりとする。