

第 1 回、最終 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 2 5 日
契約業者名	佐田建設 (株)
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目 1 番地の 7
工事の名称	R 6 栢ヶ舞地区アンカー工事 (第 1 回変更)
工事場所	群馬県藤岡市譲原地先
工事種別	法面処理工事
工事概要	アンカー工 N = 5 6 基 砂防土工 (ICT掘削工4, 700m ³ 、ICT法面整形工1, 060m ²) 法面工 (植生工290m ² 、吹付工182m ² 、アンカー工56基) 伐採除根工 (伐木除根工700m ²) 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 7 年 5 月 2 6 日
工期 (至)	令和 8 年 2 月 2 6 日
変更前の契約金額	198, 330, 000円 (税込み)
変更金額	+ 13, 090, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	211, 420, 000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い砂防土工の見直しが必要となったため、変更 (増工) する。 2. 法面工 現地踏査の結果、法面工数量精査の必要が生じたため、変更 (増工) する。 3. 伐木除根工 現地踏査の結果、伐木除根工数量精査の必要が生じたため、変更 (増工) する。 4. 応急処理工 現地踏査の結果、応急処理工数量精査の必要が生じたため、変更 (増工) する。 5. 仮設工 道路管理者との協議の結果、交通管理工については、数量精査 (増) する。 6. 共通仮設費 1) 準備費について、上記伐木除根工の増工に伴い、数量精査 (増) する。 2) 安全費について、電線管理者との協議の結果、必要経費を追加する。 3) 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等に要する費用を追加する。 4) 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 7. 工期は元設計とおりとする。