

第2回 最終 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株) 竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月30-1
工事の名称	R6大日向川砂防堰堤工事(第2回変更)
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 N=1 基 砂防土工 (ICT掘削工5,400m ³ 、盛土工2250m ³ 、ICT盛土工2,600m ³ 、ICT法面整形工4,390m ²) コンクリート堰堤工(砂防ソイルセメント17,288m ³ 、不足土採取 1式) 仮設工 1式
工期(自)	令和7年7月1日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	254,540,000円(税込み)
変更金額	73,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	328,460,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 砂防土工 盛土工に不足する土砂の掘削について受注者と協議を行った結果、施工内容について見直し、当該工種を変更(増工)する。</p> <p>2. コンクリート堰堤本体工 砂防ソイルセメントの事前配合試験の結果、セメント配合量の見直しを行う必要が生じたため、コンクリート堰堤本体工を変更(減工)する。</p> <p>3. 仮設工 関連する他工事を含めた交通誘導員の配置の協議の結果、当該工事にて誘導員を配置することとなり、交通管理工を変更(増工)する。</p> <p>4. 共通仮設費 1). 事業損失防止施設費について、関係機関協議の結果、騒音・振動調査を実施することとなったため追加する。 2). 安全費について、土石流に対する安全対策に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 3). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。また、緊急時を想定した無人施工の講習会実施を追加する。 4). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</p> <p>5. 工期 工期は元設計とおりとする。</p>