

契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和7年12月16日
契約業者名	(株)美才治林業
契約業者の住所	吾妻郡長野原町大字川原湯454-97
工事の名称	R6井戸沢砂防堰堤工事
工事場所	群馬県沼田市利根町園原地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	(総価契約単価合意方式) 砂防堰堤 N=1基 砂防土工(掘削3,300m ³ 、法面整形150m ² 、残土処理1式) 鋼製堰堤工(作業土工1式、コンクリートV=1,056m ³) 仮設工1式 運搬費1式 準備費1式 安全費1式 技術管理費1式 営繕費1式
工期(自)	令和7年5月24日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	130,350,000円(税込)
変更金額(増)	+7,700,000円(税込)
変更後の契約金額	138,050,000円(税込)
変更理由	<p>1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議により砂防土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更(増工)する。</p> <p>2. 鋼製堰堤工 現地踏査の結果、想定した支持地盤の土(岩)質の変化が生じ、堰堤構造の見直しが必要となったため、堰堤本体構造及び間詰工を変更(減工)する。</p> <p>3. 仮設工 地元調整の結果、工事期間中の作業スペースの確保及び工事車両の進入にあたって、砂防堰堤下流側での工事施工の必要が生じ、仮設工の見直しの必要となったため、工事用道路工及び作業ヤード整備工を変更(増工)する。また、地山からの湧水が確認されたため、湧水処理及び工事期間中の水替工を追加する。</p> <p>4. 共通仮設費 1). 運搬費について、仮設工に伴う仮設材運搬費に要する費用を変更(増工)する。 2). 準備費について、仮設工に伴う作業ヤード整備範囲の見直しに伴い木根等処分費に要する費用を変更(増工)する。 3). 安全費について、受注者との協議の結果、既設道路法面等の崩落防止に伴う仮設モルタル吹付、土石流センサー等に要する費用を追加する。 4). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 5). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 5. 工期は91日間延長し、令和8年3月27日までとする。</p>

契約変更の内容(第2回変更)

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株)美才治林業
契約業者の住所	吾妻郡長野原町大字川原湯454-97
工事の名称	R6井戸沢砂防堰堤工事
工事場所	群馬県沼田市利根町園原地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	単品スライドによる変更
工期(自)	令和7年5月24日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	138,050,000円(税込)
変更金額(増)	+594,000円(税込)
変更後の契約金額	138,644,000円(税込)
変更理由	単品スライドによる変更 材料名:コンクリート