

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年 3月27日
契約業者名	日和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚3-10-10いちご南大塚ビル5F
業務の名称	営繕建築設備(25)積算業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、新規設計、変更設計及び修正設計に対する建築設備積算業務を行うものである。
工期(自)	令和7年 7月 8日
工期(至)	令和8年 6月30日
契約金額	9,845,000 円
変更金額	2,640,000 円
変更後の契約金額	12,485,000 円
変更理由	<p>工事の発注状況及び進捗状況に想定との差異が生じたため、新規積算12件、変更積算8件及び修正積算1件を、新規積算16件、変更積算1件及び修正積算2件に変更(増)する。</p> <p>履行期間は、R7年度補正予算案件となる修正積算2件の追加により、95日間延長し、令和8年度6月30日までとする。</p> <p>また、上記の修正積算2件を除く、新規積算12件、変更積算1件については指定部分を設定し、履行期限を令和8年3月31日までとする。</p>