

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月28日
契約業者名	日東エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市小松三丁目24番16号
工事の名称	R7東関道小幡両宿地区改良工事
工事場所	自)茨城県行方市小幡 至)茨城県行方市両宿
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 1式 掘削工(ICT) 約30,000m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 約5,000m <sup>2</sup> 法面工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 応急処置工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月2日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	301,510,000円(税込み)
変更金額	+104,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	406,010,000円(税込み)
変更理由	1. 排水構造物工 現地精査の結果、本線排水構造物を施工することにより、降雨による法面崩落等を防止するため、排水構造物工を増工する。 2. 舗装工 工事間調整の結果、機能補償道路の復旧を追加する。 3. 仮設工 現地精査の結果、排水構造物工の増工により、たてこみ簡易建込土留めが増工となったため、仮設工を増工する。 工期は、上記の理由から工期を32日間延長し、令和8年6月30日までとする。