

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月28日
契約業者名	日東エンジニアリング(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市小松三丁目24番16号
工事の名称	R7東関道石神中根地区改良工事
工事場所	茨城県行方市石神地先 他2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<p>【石神地区】</p> <p>道路土工 1式 掘削工 1式 路体盛土工 1式 路床盛土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式</p> <p>【四鹿地区】</p> <p>道路土工 1式 掘削工(ICT) 1式 路体盛土工(ICT) 1式 法面整形工(ICT) 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式</p> <p>【中根地区】</p> <p>道路土工 1式 掘削工 1式 路体盛土工 1式 路体盛土工(ICT) 1式 路床盛土工 1式 路床盛土工(ICT) 1式 法面整形工 1式 法面整形工(ICT) 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年5月29日
変更前の契約金額	279,400,000円(税込み)
変更金額	+162,173,000円(税込み)
変更後の契約金額	441,573,000円(税込み)

変更理由

【石神地区】

1. 道路土工

工事間調整の結果、工事範囲を縮小したため、掘削工を減工する。
工事間調整の結果、工事範囲を縮小したため、路体盛土工(ICT)を削除する。

2. 法面工

工事間調整の結果、工事範囲を縮小したため、植栽工を減工する。

3. 排水構造物工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、作業土工及び管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、排水工を追加する。

4. 舗装工

工事間調整の結果、工事範囲を縮小したことにより舗装範囲が対象外となったため、アスファルト舗装工を減工する。

5. 踏掛版設置工

工事間調整の結果、路体盛土工が削除となったため、踏掛版設置工を削除する。

6. 防護柵工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、防護柵基礎工を追加する。

7. 応急処理工

工事間調整の結果、応急処理事業工を削除する。

8. 仮設工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、工事用道路工を追加する。

【四鹿地区】

9. 道路土工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、掘削工(ICT)を追加する。

10. 地盤改良工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、路床安定処理工を追加する。

11. 法面工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、植生工を追加する。

12. 排水構造物工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、管渠工を追加する。

13. 仮設工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、工事用道路工を追加する。

【中根地区】

14. 道路土工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、掘削工(ICT)を追加する。

15. 法面工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、植生工を追加する。

16. 排水構造物工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、管渠工を追加する。

17. 仮設工

当初特記仕様書第56条に基づき、成果品の引き渡した結果、工事用道路工を増工する。

18. 工期

工期は元設計とおりとする。