

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契約業者名	(株) たけのうち電器
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 番地 3 8 1
工事の名称	R 7 小滝沢外 C C T V 設備他設置工事
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村鎌原地先
工事種別	通信設備工事
工事概要	(総価契約単価合意方式) C C T V 装置(機器) 一式 C C T V 装置設置工 一式 支柱設置工 一式 有線通信設備工 一式 共通仮設費 一式 業務委託料 一式
工期(自)	令和 7 年 6 月 1 3 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	96,008,000円(税込み)
変更金額	+7,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,048,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. C C T V 装置(機器) 現地精査の結果、C C T V カメラの設置に伴い、新設カメラを既存監視システムで管理するため、C C T V カメラ制御サーバへ機器情報の登録を行う。また、事務所内での映像閲覧体制を強化するため、画像回覧装置を追加する。 2. C C T V 装置設置工 現地精査の結果、地蔵川砂防堰堤カメラについて、地蔵川砂防堰堤工事の完成が 2 月末となる見込みから本工事の工期内での施工が難しいことから減工とする。(減工) 3. 支柱設置工 現地精査の結果、小滝沢砂防堰堤カメラについて、カメラ支柱を新たに設置することが必要となったことから増工する。(増工) 4. 有線通信設備工 現地精査の結果、地蔵川砂防堰堤の工事用道路の光管路埋設箇所的位置変更が生じた為、光管路埋設を減工する。(減工) 5. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 技術管理費について、諸経費動向調査を追加する。 2) 技術管理費について、施工状況モニタリング調査を追加する。 3) 技術管理費について、産業廃棄物処理を追加する。 4) 営繕費について、快適トイレを追加する。 6. 業務委託料 業務委託料について、上記 3 に係る設計業務を追加する。 7. 工期は、上記追加により 2 8 日延長し、令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。