

契約変更の内容（第1回変更）

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	坂創設備工業（株）
契約業者の住所	埼玉県坂戸市大字紺屋435番地14
工事の名称	R7利根川水系砂防事務所空調設備改修その他工事
工事場所	群馬県渋川市渋川121-1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	<p>1. 建物</p> <p>1) 庁舎 変更一式</p> <p>2. 設備</p> <p>1) 電気設備 変更一式</p> <p>2) 機械設備 変更一式</p>
工期（自）	令和 7年 8月 8日
工期（至）	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	73,183,000円(税込み)
変更金額	+467,500円(税込み)
変更後の契約金額	73,650,500円(税込み)
変更理由	<p>1. 建物</p> <p>1) 庁舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、換気設備の機器見直しにより天井改修範囲を変更（減）する。 ・現地精査の結果、全熱交換器の天井内配管点検のために天井点検口を追加する。 ・現地精査の結果、配管更新のために壁改修を追加する。 ・現地精査の結果、天井点検口の追加等のために天井開口補強の数量を変更（増）する。 ・現地精査の結果、別途としていた発生材の運搬・処分に係る費用を追加する。 ・現地精査の結果、天井改修範囲の見直しによりVOC 測定の測定数を変更（減）する。 ・現地精査の結果、局舎における室温維持のため作業工程の見直しによりラフタークレーンの設置期間を変更（増）する。 <p>2. 設備</p> <p>1) 電気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、受変電設備改修を取り止める。 ・現地精査の結果、設置する空調機器等の定格電流に合わせた漏電遮断器への撤去、新設を追加する。 ・現地精査の結果、劣化が著しいため機器つなぎ配管の撤去、新設を追加する。 <p>2) 機械設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、換気設備の見直しにより換気扇を全熱交換器に変更（増）する。 ・現地精査の結果、換気設備の見直しにより換気扇の仕様を変更（増）する。 ・現地精査の結果、部屋用途の見直しにより換気扇の撤去・新設を取り止める。 ・現地精査の結果、別途としていた冷媒の運搬・処分に係る費用を追加する。