

契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和8年3月24日								
契約業者名	日本フィールド・エンジニアリング(株)								
契約業者の住所	東京都品川区西五反田1-14-8								
工事の名称	R7利根砂防管内光ケーブル整備工事								
工事場所	利根川水系砂防事務所管内								
工事種別	電気通信設備								
工事概要(変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有線通信路維持修繕工</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>光ケーブル移設</td> <td style="text-align: right;">約60件</td> </tr> <tr> <td>光ケーブル巡視</td> <td style="text-align: right;">約348km</td> </tr> <tr> <td>器具及び材料</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	有線通信路維持修繕工	1式	光ケーブル移設	約60件	光ケーブル巡視	約348km	器具及び材料	1式
有線通信路維持修繕工	1式								
光ケーブル移設	約60件								
光ケーブル巡視	約348km								
器具及び材料	1式								
工期(自)	令和7年4月1日								
工期(至)	令和8年3月31日								
変更前の契約金額	49,390,000円(税込)								
変更金額(増)	2,970,000円(税込)								
変更後の契約金額	52,360,000円(税込)								
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光ケーブル移設工 当初想定した作業数量に対して電柱管理者からの支障移転内容を踏まえ、作業数量を精査する。 2. 器具及び材料 移設作業に必要なとなった器具及び材料等について、数量精査(増)する。 3. 仮設工 交通誘導警備員 交通管理工について、作業実態に合わせ、交通誘導警備員を数量精査(増)する。 4. 共通仮設費 技術管理費について、産業廃棄物処理を追加する。 5. 工期は、元設計のとおりとする。 								