

様式6-2		契約変更の内容（第1回変更）	
契約変更年月日	令和 8年 3月25日		
契約業者名	池下工業（株）		
契約業者の住所	群馬県前橋市岩神町四丁目10番19号		
工事の名称	R6川浦第五床固工・第17・18帯工工事		
工事場所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先		
工事種別	一般土木工事		
工事概要	砂防土工	1式	床固め工 1式
	帯工	1式	間詰工 1式
	進入路工	1式	伐採除根工 1式
	応急処理工	1式	仮設工 1式
工期（自）	令和 7年 7月 1日		
工期（至）	令和 8年 3月26日		
変更前の契約金額	171,820,000円(税込み)		
変更金額	+37,400,000円(税込み)		
変更後の契約金額	209,220,000円(税込み)		
変更理由	<p>1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う変更及び発生土運搬先の変更、土(岩)質の変化のため、砂防土工を変更（減工）する。</p> <p>2. 床固工 現地調査の結果、コンクリート量の精査及び魚道ブロック設置位置の変更が生じたため、変更（減工）する。</p> <p>3. 帯工 工事進入路用地の地権者協議に不測の日数を要したため、施工数量の見直しが生じたためコンクリート量等の変更（減工）する。</p> <p>4. 進入路工 概算・概略数量について、詳細設計の付与に伴い変更（増工）する。</p> <p>5. 伐採除根工 現地踏査の結果、伐採除根工の面積を見直す必要が生じたため、運搬量及び処分費の変更（増工）する。</p> <p>6. 応急処理工 現地調査の結果、支障物の移設作業を追加する。</p> <p>7. 仮設工 当初予定していた工事進入路が使用できなくなった結果、仮設工（工事用道路工、仮橋・仮栈橋工）の見直しにより変更（増工）する。</p> <p>8. 共通仮設費</p> <p>1) 運搬費について、受注者との協議の結果、仮設材総量の変更に伴う運搬費の変更（増工）する。</p> <p>2) 準備費について、受注者との協議の結果、伐採に伴う小運搬作業の必要が生じたため追加し、また、伐採除根工の面積を見直す必要が生じたため、運搬量及び処分費の変更（増工）する。</p> <p>3) 技術管理費について、ICT活用施工、工事施工に必要な調査（諸経費動向調査、施工モニタリング調査、ICT活用調査）等に要する費用を追加する。また、受注者との協議の結果、遠隔臨場等の必要な経費を追加する。</p> <p>4) 営繕費について、快適トイレの経費を追加する。</p>		