

契約変更の内容（第2回変更）

契約年月日	令和8年3月17日
契約業者名	渡辺建設（株）
契約業者の住所	群馬県吾妻郡嬭恋村三原875番地
工事の名称	R6大笹床固群工事
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大笹地先
工事種別	一般土木
工事概要	<p>工事延長</p> <p>砂防土工</p> <p>掘削工 約3,200m³</p> <p>法面整形工 約120m²</p> <p>残土処理 1式</p> <p>床固め工</p> <p>作業土工 1式</p> <p>床固め本土工 1式（コンクリート約500m³）</p> <p>垂直壁工 1式（コンクリート約500m³）</p> <p>水叩工 1式（コンクリート約790m³）</p> <p>帯工</p> <p>作業土工 1式</p> <p>帯工本土工 1式（コンクリート約340m³）</p> <p>仮設工 1式</p>
工期（自）	令和7年6月6日
工期（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	162,140,000円（税込み）
変更金額（増）	9,680,000円（税込み）
変更後の契約金額	171,820,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い砂防土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。 床固め工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い作業土工の見直しが必要となったため、作業土工を変更（増工）する。 帯工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い作業土工の見直しが必要となったため、作業土工を変更（増工）する。 共通仮設費 1)準備費（伐採・木根等処分）について河川の切り回しに際して伐採が必要なため追加（増工）する。 2)技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 3)営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 現場管理費 受注者との協議の結果、気候状況（猛暑日）を考慮した補正が必要となったため、現場管理費を変更（増工）する。 工期 工期は元設計とおりとす。