

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月25日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7北首都国道事務所管内道路計画・整備効果検討業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・概略設計 一式</li><li>・広域道路ネットワーク検討 一式</li><li>・交通現況調査 一式</li><li>・交通量推計 一式</li><li>・ストック効果分析 一式</li><li>・渋滞対策検討 一式</li><li>・段階開通による混雑状況分析 一式</li><li>・報告書作成 一式</li></ul>
履行期間(自)	令和7年8月28日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	45,991,000円(税込み) 円(税込み)
変更金額	+20,383,000円(税込み) 円(税込み)
変更後の契約金額	66,374,000円(税込み) 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 交通現況調査 東埼玉道路開通区間における3ヶ月後の交通需要把握及び整備効果資料作成のため、必要な交通量調査を増工する。</li><li>2. 交通量推計 草加東高校交差点の設計変更に伴い、県警協議に必要な交通量調査を増工する。</li><li>3. 段階的開通による混雑状況の分析 整備優先度の検討に伴い、段階的開通による混雑状況の分析が必要となったため、交通量推計のケースを増工する。</li><li>4. 履行期間 上記の追加に伴い、履行期間を令和8年9月30日まで延期する。</li></ol>