

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 7 神奈川県内渋滞状況分析・対策検討業務
業 務 場 所	神奈川県内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、神奈川県内における主要渋滞箇所等について、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 主要渋滞箇所のモニタリング及び分析整理 ・主要渋滞箇所のモニタリング及び道路利用団体等のヒアリングの結果、主要渋滞箇所の詳細な交通状況分析を増工する。 ・関係機関との調整の結果、直轄国道の渋滞対策を具体的に検討する必要性が生じたため、県内の交通状況の整理を増工する。 2. 主要渋滞箇所のカルテの更新 カルテ確認の結果、プローブデータを用いた速度分析図等の追加・時点修正する必要性が生じたため、主要渋滞箇所のカルテの更新を増工する。 3. 主要渋滞箇所等の対策立案検討 対象工事の完了見込みが遅れたため、対策効果検証を減工する。 4. 関係機関協議等資料の作成 本業務の実施にあたり、関係機関協議等資料の作成を増工する。 5. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。