

（第5回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) エス・ケイ・ディ
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県平塚市四之宮 1 - 8 - 5 6
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 小田原出張所管内維持工事
工 事 場 所	小田原出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路巡回工 一式 2. 除草工 一式 3. 応急処理工 一式 4. 舗装工 一式 5. 区画線工 一式 6. 防護柵設置工 一式 7. 構造物撤去工 一式 8. 防草対策工 一式 9. 落石雪害防止工 一式 10. 橋梁補修工 一式 11. 越波対策工 一式 12. 仮設工 一式 13. 雪寒工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 1 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 5 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路巡回工 現地調査の結果、道路巡回工を数量精査（増）する。 2. 除草工 現地調査の結果、除草工を減工する。 3. 応急処理工 道路巡回や通報などにより発見・確認された損傷等について、数量精査（増）する。 4. 舗装工 現地調査の結果、路面切削工、オーバーレイ工、舗装打ち換え工、アスファルト舗装工を減工する。 5. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査（増）する。 6. 防護柵設置工 現地調査の結果、防護柵設置工を減工する。 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工を数量精査（増）する。 8. 防草対策工 現地調査の結果、防草対策工を増工する。 9. 落石雪害防止工 現地調査の結果、箱根新道において、落石応急対策工を増工する。 10. 橋梁補修工 現地調査の結果、塩海橋、白銀橋の補修が必要なため、橋梁補修工を増工する。 11. 越波対策工 現地調査の結果、越波対策が必要なため、越波対策工を増工する。 12. 仮設工 関係機関との協議結果、交通誘導警備員の配置人員を数量精査（増）する。 13. 雪寒工 現地調査の結果、雪寒工を数量精査（増）する。