

（第3回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 6 横浜湘南道路藤沢地区外改良工事
工 事 場 所	神奈川県藤沢市城南 2 丁目外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路土工 一式 2. 舗装工 一式 3. 擁壁工 一式 4. 排水構造物工 一式 5. 防止柵工 一式 6. 構造物撤去工 一式 7. 仮設工 一式 8. 応急処理工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 6 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 8 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路土工 現地調査の結果、事業地内に仮置きが可能となったため、残土処理工を削除する。 2. 舗装工 現地調査の結果、施工条件の変更があったため、アスファルト舗装工を削除する。 3. 擁壁工 関係機関との協議結果、民地へのスロープが必要となったため、場所打擁壁工を追加する。 4. 排水構造物工 工程精査の結果、本工事では施工を行わなくなったため、側溝工を削除する。 5. 防止柵工 現地調査の結果、境界フェンスの入れ替えが必要となったため、防止柵工を増工する。 6. 構造物撤去工 関係機関との協議結果、既設のスロープを撤去するため、構造物取壊し工を追加する。 7. 仮設工 関係機関との協議結果、工事用道路が必要となったため、工事用道路工、路面覆工、土留・仮締切工を増工及び追加する。 8. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理工を増工する。 9. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。