

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月26日
契約業者	株式会社野沢実業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂三丁目7番9号
工事の名称	R7館林市道8505号線橋梁（江川橋）下部（A2）新設工事
工事場所	群馬県館林市日向町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	1. 橋台工 【作業土工】現地精査の結果、作業土工の見直しが必要となり変更（増）する。 【残土処理工】現地精査の結果、残土処理工の見直しが必要となり変更（増）する。 【場所打杭工】現地精査の結果、ポンプ車打設が必要となったため変更（増）する。 【橋台躯体工】現地精査の結果、橋台躯体工の見直しが必要となり変更（増）する。 2. 護岸基礎工 【基礎工】現地精査の結果、基礎工の見直しが必要となり変更（減）する。 【防止柵工】現地精査の結果、埋戻し高から低水路までの高低差が2m以上となり、転落防止措置が必要となったため防止柵工を増工する。 3. 法覆護岸工 【コンクリートブロック工】現地精査の結果、コンクリートブロック工の見直しが必要となり変更（減）する。 【植生工】現地精査の結果、植生工の見直しが必要となり変更（増）する。 4. 構造物撤去工 【防護柵撤去工】現地精査の結果、既設転落防止柵が支障となり撤去が必要となったため防護柵撤去工を増工する。 【構造物取壊し工】現地精査の結果、構造物取壊し工の見直しが必要となり変更（増）する。 【運搬処理工】現地精査の結果、運搬処理工の見直しが必要となり変更（増）する。 5. 仮設工 【工事用道路工】現地精査の結果、地盤の支持力不足により敷鉄板の敷設が必要となったため工事用道路工を増工する。 【土留・仮締切工】現地精査の結果、土留・仮締切工の見直しが必要となり変更（減）する。 【水替工】現地精査の結果、掘削中に差し水が発生したため水替工を増工する。 6. 共通仮設費 【準備費】現地精査の結果、既設かごマットから繁茂する樹木が支障となり、伐採処分が必要となったため雑工を増工する。 【営繕費】快適トイレを増工する。
工期（自）	令和7年10月1日
工期（至）	令和8年6月30日
変更前の契約金額	125,345,000 円（税込み）
変更金額	4,950,000 円（税込み）
変更後の契約金額	130,295,000 円（税込み）
変更理由	上記記載の工種について、現地精査に伴う精算変更を行うものである。