

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R7利根砂防管内砂防施設設計(その1)業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 一般構造物設計 2. 既設橋梁の照査 3. 砂防構造物設計 4. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和8年1月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,253,000 円(税込)
変 更 金 額 (増)	12,650,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	45,903,000 円(税込)
変 更 理 由	1. 一般構造物設計 現地調査の結果、道路の盛土構造部の擁壁工及び切土構造部の法面工の設計が必要となったため、擁壁工詳細設計及び法面工詳細設計を追加する。 2. 既設橋梁の照査 現地調査の結果、既設橋梁において北沢第二砂防堰堤施工時の工事用車両通行の影響を確認する必要が生じたため、既設橋梁の照査を追加する。 3. 砂防構造物設計 用地精査の結果、当初計画した抑制工(集水井工)の代替検討及び施工計画の変更検討が生じたため、排水トンネル概略検討及び集水井施工検討を増工する。 4. 履行期間 上記に伴い、令和8年10月30日まで延長する。