

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月24日
契約業者名	株式会社生駒組
契約業者の住所	栃木県那須塩原市太夫塚五丁目 2 2 1 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号西那須野道路外環境整備工事
工事場所	自) 栃木県那須塩原市三区町地先 至) 栃木県那須塩原市西富山地先 外 1 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	縁石工 (地先境界ブロック 1 8 0 m) 付帯工 (仮橋賃料 1 式)
工期 (自)	令和7年9月16日
工期 (至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥132, 550, 000
変更金額 (税込)	¥19, 360, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥151, 910, 000
変更理由	1. 縁石工 (西那須野道路) 現地調査の結果、地先境界ブロックを設置する必要性が生じたため、縁石工を増工する。 2. 付帯工 (矢板拡幅) 工事間調整の結果、仮橋・仮栈橋の管理について別工事より引き継ぐ必要性が生じたため、仮橋・仮栈橋工を追加する。 3. 工 期 工期は、上記増工により、令和 8 年 6 月 3 0 日から 9 2 日間延伸し、令和 8 年 9 月 3 0 日までとする。