

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日
契約業者名	渡辺建設株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市今泉新町 1 8 0 番地
工事の名称	R 7 国道 1 2 1 号日光川治防災道路改良他工事
工事場所	栃木県日光市川治温泉川治地先 外 1 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【川治温泉川治地区】 法面工 (削除) 石・ブロック積 (張) 工 (作業土工 1 式、コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) 1 式) 排水構造物工 (作業土工 1 式、側溝工 103m) 舗装工 (アスファルト舗装工 (拡幅部) 659m²) 区画線工 (約856m) 応急処理工 (応急処理事業工 1 式) 仮設工 (工事用道路工 削除、交通管理工 1 式) 共通仮設費 (運搬費 削除) (BIM/CIM適用工事に要する費用 1 式) (3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (ICT) 1 式) (3 次元出来形管理・3 次元データ納品費用・外注経費等費 1 式) (諸経費動向調査費用 1 式) (ICT活用効果等調査費用 1 式) (快適トイレ 1 式) 【塩野室地区】 伐木除根工 (伐木除根工 (1) 伐採除根 602本 運搬処分 約128t) (伐木除根工 (2) 伐竹 約2400m² 運搬・処分 約105m³) 仮設工 (交通管理工 削除)
工期 (自)	令和7年10月15日
工期 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥121, 000, 000
変更金額 (税込)	¥3, 520, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥124, 520, 000

変更理由	【川治温泉川治地区】 1. 法面工 現地調査の結果、植生工を削除する。 2. 石・ブロック積（張）工 現地調査の結果、作業土工、コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）を増工する。 3. 排水構造物工 現地精査の結果、作業土工を増工し、側溝工を数量精査（増）する。 4. 舗装工 現地精査の結果、アスファルト舗装工（拡幅部）を数量精査（増）する。 5. 区画線工 現地精査の結果、区画線工を数量精査（増）する。 6. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工作業工を数量精査（増）する。 7. 仮設工 現地精査の結果、工事用道路工を削除し、交通管理工を数量精査（減）する。 8. 共通仮設費 1）現地精査の結果、運搬費を削除する。 2）現地精査の結果、BIM/CIM適用工事に要する費用、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費、諸経費動向調査費用、ICT活用効果等調査費用を追加する。 3）快適トイレを追加する。 【塩野室地区】 9. 伐木除根工 現地精査の結果、伐木除根工（1）を数量精査（減）とし、伐木除根工（2）を数量精査（増）する。 10. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を削除する。 11. 工期 工期は、当初設計書どおり令和8年6月30日とし変更しない。
-------------	--