

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 新津組
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡小海町大座小海 4 3 9 9 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 8 工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	排水構造物工 1 式 切廻し道路工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 (変更した内容について 記述する)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 2 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 4 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 排水構造物工
1) 現地精査の結果、台付管設置のために必要な資機材等数量に変更が生じたため、作業土工を増工する。
2) 現地精査の結果、横断管の施工に伴い、一部側溝を撤去し、再度設置する必要が生じたため、側溝工を追加する。
3) 現地精査の結果、施工機械に変更が生じたため、管渠工を増工する。
2. 切廻し道路工
地元調整の結果、交通確保のため市道を切廻す必要が生じたため、切廻し道路工を追加する。
3. 構造物撤去工
現地調査の結果、排水構造物工の施工及び切廻し道路の撤去に伴い、舗装版を撤去する必要が生じたため、構造物撤去工を追加する。
4. 仮設工
1) 現地精査の結果、工事用道路の整備に伴い、敷鉄板設置・撤去を追加する。
2) 現地精査の結果、台付管設置に伴う調整池の面壁の防護のため、大型土のうを追加する。
3) 現地精査の結果、調整池施工に伴い湧水が確認されたため、水替工を追加する。
4) 地元調整の結果、防塵対策を追加する。
5) 数量精査の結果、交通誘導員を増工する。
5. 共通仮設費
1) 現地精査の結果、敷鉄板の運搬に係る運搬費を追加する。
2) ICT及びBIM／CIMの活用及び切廻し道路の検討に伴い技術管理費を増工する。
3) 現地精査の結果、快適トイレを追加したため、営繕費を追加する。
4) 現地精査の結果、切廻し道路設置に伴い、一部借地が必要となったため、借地料として役務費を追加する。
5) ICT、BIM/CIMの適用及び切廻し道路の検討に伴い、技術管理費を増工する。
6. 工期
工期は、現設計のとおりとする。