

(第 １ 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 7 月 2 3 日
契約業者名	株式会社 三希設備
契約業者の住所	川越市中台元町 1－5－1 5
工事の名称	R 6 荒川下流河川事務所空気調和設備改修その他工事
工事場所	東京都北区志茂 5－4 1－1
工事種別	機械設備工事
工事概要	庁舎（RC造地上3階 塔屋1階建て、 建築面積 1,070㎡、延べ面積 2,909㎡）工事一式 機械設備 改設一式 電気設備 改設一式 建築工事 改修一式
工期（自）	令和 7 年 2 月 2 5 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 1 9 日
契約金額	3 2, 4 0 6 千円
変更金額	7, 1 5 0 千円
変更後の契約金額	3 9, 5 5 6 千円
変更理由	〈変更内容〉 庁舎（機械設備工事） ・現地調査の結果、空気調和設備等の新設にあたり、既存 空気調和設備等の撤去が必要となったため、撤去工事を 追加する。 〈工期〉 ・撤去工事の追加により、5 7 日間延長し、令和 7 年 9 月 1 9 日までとする。