

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月25日
契 約 業 者 名	株式会社パスコ 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都目黒区下目黒一丁目 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 荒川下流航空レーザ測量他業務
業 務 場 所	自) 東京都江東区若洲三丁目地先 至) 埼玉県戸田市大字下笹目地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	本業務は、荒川下流河川事務所管内において、荒川下流域の地形データを航空レーザ測量等により取得し、今後の河川管理の基礎資料として整備するものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年10月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	74,800,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+605,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	75,460,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水準測量 現地調査の結果、一部距離標において標高値の測定の必要が生じたため、3級水準測量を追加する。 2. 河川測量 現地調査の結果、河川測量については数量精査(増)する。 3. 標高補正計算 国土地理院による全国の標高成果の改定に伴い、調整点及び標定点の標高補正計算を追加する。 4. 工期 水準測量の実施及び測量結果を用いた横断図の作成のため、工期を92日延長し、令和7年9月30日までとする。