

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者名	JR東日本コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都品川区西品川1-1-1
業務の名称	R6荒川下流鉄道橋梁工事影響検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、河川改修事業に伴う、京成本線荒川橋梁架替事業における鉄道橋梁工事に対し、河川管理施設への影響検討、3次元モデルを活用した事業監理及び事業関係者により組織される協議会等の資料作成を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月18日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	16,940,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	16,940,000 円(税込み)
変更理由	関係者のBIM／CIM活用状況を把握するため協議を行う必要が生じたため、関係機関協議の資料作成を追加する。 事業監理の基礎資料の作成において、工事工程の比較等、新たに整理する必要が生じたため追加する。 協議会の実施を予定していたが調整の結果、取り止めとなったため、協議会等の資料作成及び運営補助を削除する。 業務内容を追加(関係機関協議の資料作成、事業監理の基礎資料の作成)したことから、工期を令和8年3月31日まで延伸する。