

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月18日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R6荒川下流河川管理DX検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、荒川下流におけるデジタル技術を活用した河川管理DXのさらなる推進のため、過年度実施の技術情報提供のあった技術について現場実証を踏まえて整理し、河川管理の高度化・効率化に資する検証材料として取りまとめを行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月16日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,970,000円（税込み）
変 更 金 額	+6,050,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	31,020,000円（税込み）
変 更 理 由	1. S R S（Smart River Spot）実現に向けた通信環境の高度化 ローカル 5 G の改善検討に基づき、ローカル 5 G 設備の設定変更が必要となったため増工する。 2. デジタル技術を活用した河川管理業務改善効果の検証 A I 音声ガイダンス機能の改善検討に基づき、A I 音声ガイダンス機能の改修が必要となったため増工する。 3. 履行期間は、上記の変更内容を実施するため、令和 8 年 3 月 2 5 日まで延伸することとする。